



Архыз

#	Название операции	Начало - факт/прогноз	Окончание - факт/прогноз	Длит-ть	2023												2024												2025												2026											
					Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н
1	Архыз	15.12.2022	30.12.2026	1477																																																
2	ГЛК (Южны й склон)	15.12.2022	30.12.2026	1477																																																
3	Организационные мероприятия	15.12.2022	15.12.2022	0																																																
4	Переход прав собственности к НАО "Красная поляна"	15.12.2022*	15.12.2022	0																																																
5	Предпроектные работы	15.12.2022	17.05.2023	154																																																
6	Заключение договора	15.12.2022*	13.01.2023	30																																																
7	Оплата аван са	13.01.2023	17.01.2023	5																																																
8	Корректировка мастер-плана	18.01.2023	17.04.2023	90																																																
9	Согласование и утверждение мастер-плана	18.04.2023	17.05.2023	30																																																
10	Формирование земельных участков	18.05.2023	12.03.2024	300																																																
11	Заключение договора	18.05.2023	16.06.2023	30																																																
12	Проект планировки территории (ППТ) и проекта межевания (ПМ)	17.06.2023	12.03.2024	270																																																
13	Получение финансирования	18.04.2023	11.04.2025	725																																																
14	Бридж-кредит	18.04.2023	17.06.2023	60																																																
15	Финансирование	11.02.2025	11.04.2025	60																																																
16	Этап 1 - 60%	18.05.2023	30.09.2026	1232																																																
17	Проектно-изыскательские работы	18.05.2023	10.06.2025	755																																																
18	Заключение договора	18.05.2023	21.06.2023	35																																																
19	Выполнение инженерных изысканий	22.06.2023	30.12.2023	192																																																
20	Разра ботка проектной документации	20.09.2023	14.08.2024	330																																																
21	Прохождение экспертизы (ГЭ)	15.08.2024	12.11.2024	90																																																
22	Разработка рабочей документации	15.08.2024	10.06.2025	300																																																
23	Получение разрешения на строительство	12.11.2024	31.12.2024	50																																																
24	Строительно-мон тажные работы	01.01.2025	31.08.2026	608																																																
25	Ввод объекта в эксплуатацию	01.09.2026	30.09.2026	30																																																
26	Этап 2 - 40%	22.06.2023	30.12.2026	1288																																																
27	Проектно-изыскательские работы	22.06.2023	08.09.2025	810																																																
28	Выполнение инженерных изысканий	22.06.2023	30.12.2023	192																																																
29	Разработка проектной документации	20.09.2023	12.11.2024	420																																																
30	Прохождение экспертизы (ГЭ)	13.11.2024	10.02.2025	90																																																
31	Разработка рабочей документации	13.11.2024	08.09.2025	300																																																
32	Получение разрешения на строительство	11.02.2025	01.04.2025	50																																																
33	Строительн о-мон тажные работы	02.04.2025	30.11.2026	608																																																
34	Ввод объекта в эксплуатацию	01.12.2026	30.12.2026	30																																																